

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 20 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：25/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 35kV 集电线路 ZC-YJLY23-26/35kV-1x500mm2 电缆 3 根，ZC-YJLY23-26/35kV-1x400mm2 电缆 3 根，在升压站内电缆沟内敷设，经监理工程师检验电缆排列整齐，无交叉缠绕、扭曲现象，弯曲半径≥20 倍电缆外径，敷设方向、路径与设计图纸一致，未出现强行拉扯、损伤电缆外护层情况，电缆在支架上安装牢固且无划伤电缆现象，转弯处采用专用抱箍固定，电缆进出电缆沟、穿管处的保护措施到位，管口封堵严密，无毛刺损伤电缆，施工工序及质量符合要求； 2. 编写旁站监理记录 1 份，平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站内监控系统安装，施工人员 2 名； 2. 35kV 核对信号，继保室保护装置调试，编辑打印标签，光数字继电保护测试系统 1 套，调试人员 5 名； 3. ZC-YJLY23-26/35kV-1x500mm2 电缆 3 根，ZC-YJLY23-26/35kV-1x400mm2 电缆 3 根，在升压站内电缆沟内敷设进入 35kV 开关室 1#2#集电线路开关柜，施工人员 7 名； 4. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 