

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 23 日

星期：五

天 气：阵 雨

气 温：25/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 地块集电线路直埋段电缆土方回填，经监理工程师检验，电缆绝缘层无破损现象，铺砂层厚度 $\geq 100\text{mm}$ ，砂子无杂物，铺设均匀，盖砖覆盖完整，与电缆走向对齐，无遗漏，回填土分层夯实，表面平整，无明显沉降现象，施工工序及质量符合要求； 2. 编写平行检验记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站围墙顶部电子围栏安装，施工人员 2 名； 2. 光伏区 B 地块集电线路直埋段电缆铺砂盖砖及土方回填，施工人员 2 名； 3. 升压站蓄电池充放电试验，处理遗留问题，编辑打印标签，光数字继电保护测试系统 1 套，蓄电池放电测试仪 1 台，调试人员 3 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 严文超 朱博文 罗闰 ）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	