

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 06 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：24/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，现场投入 200 型挖掘机 1 台，自卸车 12 辆进行土方回填作业，自卸车运输土方至回填区域，挖掘机负责卸土、摊铺及初步平整，当日完成回填土方量约 1350m³，回填区域大致平整，检查回填土料，未发现树根、草皮等杂物，现场机械作业设置安全警示标识，人员、机械作业有序，未发现安全隐患； 2. 光伏区 C 地块分支箱电缆终端制作，T12 箱逆变一体机电缆终端头制作，监理人员全程跟踪旁站，施工工序及质量符合要求； 3. 审批施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 C 地块分支箱电缆终端制作，T12 箱逆变一体机电缆终端头制作，施工人员 4 名，电缆桥架安装电缆绑扎固定，施工人员 2 名； 2. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，自卸车 12 辆，200 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名。 3. 升压站附属房、配电楼油漆零星维修，施工人员 3 名； 4. 升压站防爆空调安装，安装人员 2 名； 5. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 