

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 08 日

天 气:多 云

星期：日

气 温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，现场投入 200 型挖掘机 1 台，自卸车 14 辆进行土方回填作业，自卸车运输土方至回填区域，挖掘机负责卸土、摊铺及初步平整，当日完成回填土方量约 1250m³，回填区域大致平整，检查回填土料，未发现树根、草皮等杂物，现场机械作业设置安全警示标识，人员、机械作业有序，未发现安全隐患； 2. 升压站 1#2#集电线路 35kV 开关柜电缆终端头制作，监理人员全程跟踪旁站，施工工序及质量符合要求； 3. 光伏发电单元启动前及升压站受电前质量监督检查，上午现场检查，下午检查资料，监理工程师全程陪同。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站 1#2#集电线路 35kV 开关柜电缆终端头制作，施工人员 4 名； 2. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，自卸车 14 辆，200 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名； 3. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 