

# 监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 09 日

星期：一

天 气:多 云

气 温: 26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，现场投入 200 型挖掘机 1 台，自卸车 11 辆进行土方回填作业，自卸车运输土方至回填区域，挖掘机负责卸土、摊铺及初步平整，当日完成回填土方量约 1150m³，回填区域大致平整，检查回填土料，未发现树根、草皮等杂物，现场机械作业设置安全警示标识，人员、机械作业有序，未发现安全隐患；<br>2. 参加光伏发电单元启动前及升压站受电前质量监督检查整改会议。 |                                                                                                                                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                           |  |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                                                                                                                    | 1. 升压站内电气工程消缺整改，施工人员 4 名；<br>2. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，自卸车 11 辆，200 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名；<br>3. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 朱博文 章俊 汪武 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪 周华兵） |  |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                         | 贲振军 王洪伟                                                                                                                                 |  |
| 记录人：贲振军                    |                                                                                                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>                           |  |