

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 11 日

星期：三

天 气：多 云

气 温：25/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 A 地块进场道路土方碾压，现场投入 200 型挖掘机 1 辆，挖掘机摊铺及初步平整，中联重科 YZK25 振动压路机 1 台碾压，现场机械作业设置安全警示标识，人员、机械作业有序，未发现安全隐患，施工质量符合规范要求； 2. 下发监理工作联系单 1 份，审批施工资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 A 地块进场道路碾压，200 型挖掘机 1 辆，中联重科 YZK25 振动压路机 1 台，施工人员 2 名； 2. 施工项目部管理人员 10 名。（张小栋 朱博文 章俊 汪武 严文超 罗闰 王洪连 刘高洪 周华兵 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	