

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 13 日

星期：五

天 气:阵 雨

气 温: 25/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站内 10kV 站用变进线电缆耐压及绝缘试验，站用变耐压试验，绝缘电阻测试，直流电阻测试，变压器变比测试，经监理工程师检验，试验设备校准合格，安全措施到位，电缆耐压试验 35kV/1min，无闪络、击穿，泄漏电流正常；绝缘电阻相间及对地电阻符合规范要求；站用变压器耐压试验高低压侧耐压无异常；绝缘电阻绕组间、绕组对地电阻达标；直流电阻三相不平衡率符合要求；变比测试实测值与铭牌一致，误差在允许范围合格； 2. 闭环升压站受电前质量监督检查需要整改的监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 A 地块无人施工； 2. 升压站站用变进线 3x120mm ² 电缆耐压绝缘试验，站用变耐压试验，绝缘电阻测试，直流电阻测试，变压器变比测试， GS3670 变压器变比测试仪 1 台，GS2540-10A 直流电阻测试仪 1 台，KEW3121B 型绝缘电阻测试仪 1 台，GSYTD5KVA/50KV 工频耐压试验控制装置 1 台，GSYTD-5KVA/50KV 工频耐压试验装置（试验变压器）1 台，试验人员 3 名。 3. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 朱博文 严文超 罗闰 王洪连 周华兵 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 