

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 24 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转晴

气 温：24/34℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 A 地块施工现场开展道路平整、鱼塘注水作业，监理人员现场巡视检查； 1. 光伏区道路平整：采用 200 型挖掘机 1 辆对光伏区道路进行土方平整及压实作业； 2. 鱼塘注水：启用 4 台水泵，从东西河内抽水注入鱼塘，为后续打桩施工做准备； 3. 施工机械运行正常，操作人员持证上岗，施工工序及质量符合要求； 4. 安全措施：水泵周边设置警示标识，电缆线规范铺设，未发现漏电、漏水隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 A 地块鱼塘蓄水及道路平整作业，施工人员 2 名，安全员 1 名， 200 型挖掘机 1 辆，水泵 4 台； 2. 项目部管理人员 4 名（张小栋 朱博文 王洪连 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 