

# 监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 25 日

天 气：多云转晴

星期：三

气 温：25/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站配电楼（继电器室、35kV 开关室）、生产辅助楼、储能区域、GIS 设备基础、主变压器设备基础、SVG 设备基础、接地变基础、1#2#独立避雷针基础、防雷接地环网接地电阻检测，经监理工程师检验第三方检测单位广东粤检工程质量检测有限公司资质满足现场检测要求，检测人员资质齐全，接地电阻测试仪校准报告在有效期内，全程见证第三方检测过程，确认检测布点、仪器操作、数据记录符合规范要求，各检测部位接地电阻测量值范围在 0.2Ω 至 0.5Ω 之间，满足设计要求≤0.5Ω 的要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 A 地块鱼塘蓄水、道路碾压、土方回填，施工人员 2 名，安全员 1 名，200 型挖掘机 1 辆，压路机 1 台、自卸车 1 辆、6 寸浮水泵 7 台； 2. 升压站配电楼（继电器室、35kV 开关室）、生产辅助楼、储能区域、GIS 设备基础、主变压器设备基础、SVG 设备基础、接地变基础、1#2#独立避雷针基础、防雷接地环网接地电阻检测，检测人员 2 名，接地电阻测试仪 1 台； 3. 项目部管理人员 4 名（张小栋 朱博文 王洪连 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	