

# 监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 11 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:大雨转阴

气 温: 25/28℃

|                            |                                                           |                                                                                                               |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 升压站和光伏区巡视检查；<br>2. 审批升压站电气施工资料，个别调试报告不合格，已经要求施工单位重新报验。 |                                                                                                               |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                 |  |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                      | 1. 暴雨橙色预警未施工；<br>2. 项目部管理人员 3 名（张小栋 王洪连 罗闰）。                                                                  |  |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                           |                                                                                                               |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                           | 贲振军                                                                                                           |  |
| 记录人：贲振军                    |                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br> |  |