

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 12 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转阴

气 温：26/31℃

监理工作情况	110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，监理人员到场巡查，下兰村段顶管、拖管及热熔接管施工，工作井支护结构无变形、渗漏水，顶进设备液压系统运行正常，出土量与顶进长度匹配，无超挖现象；导向孔轨迹经测量，水平偏差 5cm、垂直偏差 8cm，符合要求，待回拖管道无划痕、椭圆度合格，连接部位牢固，已要求施工单位再次检查牵引头密封；热熔接管接口翻边均匀、无气泡，质量符合要求。顶管作业面工人未按规定佩戴反光背心，当场要求施工单位督促工人穿戴齐全，复查已整改。安全防护，施工区域围挡完整，夜间警示灯正常开启；顶管工作井周边设置防护栏高度 1.2m 符合要求，管材堆放整齐，泥浆、废料已集中存放，未发现扬尘及污水乱排现象。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，下兰村段顶管施工作业，XZ320D 型水平定向钻机 1 台，热熔机 1 台，发电机 1 台，水车 1 辆，小货车 2 辆，施工人员 9 名； 2. 项目部管理人员 3 名（张小栋 王洪连 罗闰）。	
其他事项			
本日现场监理人员		贾振军	
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	