

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 13 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：26/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，监理人员到场巡查，XZ320D 型水平定向钻机运行正常，出土量与顶进长度匹配，无超挖现象，导向孔轨迹经测量符合要求，热熔接管接口翻边均匀、无气泡，质量符合要求，顶管工作井周边设置防护栏高度 1.2m 符合要求，管材堆放整齐，泥浆、废料已集中存放，未发现扬尘及污水乱排现象； 2. 打桩设备由围雅村转运至光伏区 A 地块，监理人员检查 25 吨吊车及大货车车况良好，刹车、灯光等关键部件正常，符合转运安全要求，施工人员按规范操作，吊车吊装固定牢固，大货车货物堆放平稳，绑扎到位，无超载、偏载情况；光伏区卸车场地平整，满足吊车及货车停靠、作业条件，卸车时施工人员分工明确，按操作规程进行，设备平稳落地，无碰撞、损坏情况； 3. 审批施工资料 5 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，下兰村南塗小学段顶管施工作业，XZ320D 型水平定向钻机 1 台，热熔机 1 台，发电机 1 台，水车 1 辆，小货车 2 辆，施工人员 9 名； 2. 打桩设备由围雅村转运至光伏区 A 地块，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆，大货车 2 辆； 3. 项目部管理人员 3 名（张小栋 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	