

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 14 日
星期：一
项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云
气 温：26/32℃

监 理 工 作 情 况	110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟开挖，经监理人员现场使用钢卷尺测量，开挖宽度为 0.3m，开挖深度为 0.9m，宽度、深度符合设计要求，现场使用的 65V8 型挖掘机运行正常，操作人员佩戴安全帽、反光背心、防滑鞋，持证上岗，开挖区域周边设置围挡，标识清晰醒目，沟边 1m 范围内无堆土、堆料，符合安全作业距离要求； 检查结论：光缆沟开挖尺寸、机械设备状态及安全防护措施均符合设计及规范要求，同意继续施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，下兰村南塗小学段顶管施工作业，XZ320D 型水平定向钻机 1 台，热熔机 1 台，发电机 1 台，水车 1 辆，小货车 2 辆，施工人员 9 名； 2. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟机械开挖，施工人员 2 名，挖掘机 1 辆； 3. 光伏区 A 地块打桩设备维修，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆； 4. 项目部管理人员 3 名（张小栋 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	