

监理日志

日期：2025年 07月 15日

天气：多云

星期：二

气温：27/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟开挖，经监理人员现场使用钢卷尺测量，开挖宽度为 0.3m，开挖深度为 0.9m，宽度、深度符合设计要求，现场使用的 65V8 型挖掘机运行正常，操作人员佩戴安全帽、反光背心、防滑鞋，持证上岗，开挖区域周边设置围挡，标识清晰醒目，沟边 1m 范围内无堆土、堆料，符合安全作业距离要求；</p> <p>2. 升压站主变压器及 GIS 构架爬梯护笼到场 3 套，配电楼 35kV 开关室 JSA5-SF6-AX 固定式六氟化硫检测仪到场 2 台，JSA5-O2-AX 固定式氧气检测仪到场 1 台，经监理人员检验规格型号符合设计要求，质量证明文件齐全有效，同意进场使用。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，顶管施工作业，XZ320D 型水平定向钻机 1 台，热熔机 1 台，发电机 1 台，水车 1 辆，小货车 2 辆，施工人员 9 名；</p> <p>2. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟机械开挖，施工人员 5 名，挖掘机 1 辆；</p> <p>3. 光伏区 A 地块打桩设备维修，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆；</p> <p>4. 项目部管理人员 5 名（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	