

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 16 日

星期：三

天 气:多 云

气 温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站主变压器和 GIS 构架爬梯护笼安装，监理人员全程旁站监督，对施工人员资质、机械设备运行状态、施工工序规范性等进行了检查，经检查施工人员 4 名，均到岗到位，作业过程中遵守安全操作规程，投入 25 吨吊车 1 辆，机械设备运行正常，各项性能指标符合施工要求，操作人员持证上岗，按照施工方案进行爬梯护笼安装作业，现场施工有序，质量满足规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站主变压器及 GIS 构架爬梯护笼安装 3 套，配电楼 35kV 开关室安装 2 台 JSA5-SF6-AX 固定式六氟化硫检测仪，安装 1 台 JSA5-O2-AX 固定式氧气检测仪，施工人员 4 名，25 吨吊车 1 辆； 2. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟机械开挖，施工人员 3 名，挖掘机 1 辆； 3. 光伏区 A 地块打桩设备维修，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆； 4. 项目部管理人员 5 名（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	