

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 19 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转中雨

气 温：26/34℃

监 理 工 作 情 况	T12 箱逆变一体机交接试验监理检查记录： 1. 检查时间：2025 年 7 月 19 日 9:00 至 11:00 2. 检查地点：光伏区 C 地块 3. 检查内容：箱逆变一体机交接试验相关资料及现场情况 4. 检查结果： 4.1 检测设备校准报告：已核查，报告合格且在有效期内； 4.2 检测人员证书：已核查，证书合格且在有效期内； 4.3 现场试验过程：符合《电气设备预防性试验规程》DL/T596-2021 及《电气装置安装工程设备交接试验标准》GB50150-2016 规范及调试单位上报四措两案的要求； 5. 监理结论：同意通过检查，可继续进行后续试验工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 A 地块打桩设备调试，施工人员 5 名； 2. 光伏区 C 地块箱逆变一体机交接试验：变比及直流电阻测试（二合一配电变压器综合测试系统：LXZC-02P）；工频耐压试验（工频耐压测试装置：YDK-10KVA/YDBJ-10/100）；绝缘试验（绝缘电阻测试仪：LX4305）；变压器短路阻抗（低电压短路阻抗测试仪：HZST55）；避雷器泄漏电流测试（氧化锌避雷器测试仪：ZT3000）；避雷器绝缘试验（绝缘电阻测试仪：LX4305）；接地电阻测试（接地引下线导通测试仪：2158），检测人员 6 名，现场电气负责人 1 名； 3. 项目部管理人员 6 名（章俊 戚天昊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 