

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 25 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：雷阵雨

气 温：26/36℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 T3T4 箱逆变一体机变压器变比及直流电阻测试、绝缘试验，短路阻抗测试，避雷器泄漏电流测试，避雷器绝缘试验，箱逆变一体机接地电阻测试，经监理人员检验，变压器变比及直流电阻测试、绝缘测试、短路阻抗测试，结果符合设备技术规范及《电力变压器试验导则》要求，避雷器泄漏电流测试、绝缘试验均达标，符合《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准，箱逆变一体机接地电阻测试合格，满足接地系统设计规范，现场检测工具在有效期内，合格有效，检测人员持有效证件上岗，操作规范，现场各项试验流程合规，数据记录完整，未异常情况； 2. 光伏区 A 地块，由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场 3 车 99 根 891 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份、平行检查记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 T5T6T7T8 箱逆变一体机变压器变比及直流电阻测试、绝缘试验，短路阻抗测试，避雷器泄漏电流测试，避雷器绝缘试验，箱逆变一体机接地电阻测试，检测人员 2 名，二合一配电变压器综合测试系统 1 套，绝缘电阻测试仪 1 台，低电压短路阻抗测试仪 1 台，氧化锌避雷器测试仪 1 台，接地引下线导通测试仪 1 台； 2. 光伏区 A 地块清理鱼塘内杂草，管桩到场卸货，打桩船 1 艘，200 型挖掘机 1 辆，25 吨吊车 1 辆，施工人员 5 名； 3. 项目部管理人员 5 名（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰