

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 27 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/36℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 T1 至 T11 箱逆变一体机变压器工频耐压试验，经监理人员检验现场检测设备在有效期内，合格有效，检测人员持有效证件上岗，操作规范，现场试验流程合规，数据记录完整，未异常情况； 2. 编写平行检查记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 T1 至 T11 箱逆变一体机变压器工频耐压试验，检测人员 5 名，YDK-10KVA/YDBJ-10/100 工频耐压测试装置 1 套； 2. 光伏区 A 地块清理鱼塘内杂草及试桩，打桩船 1 艘，200 型挖掘机 1 辆，25 吨吊车 1 辆，施工人员 5 名； 3. 项目部管理人员 6 名（张小栋 戚天昊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	