

监理日志

日期：2025年 07月 28日

天气：小雨转阴

星期：一

气温：25/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站配电楼 35kV 开关室 1#集电线路开关柜至 T12 箱逆变一体机 3x(1x400mm ²) 电缆 600 米，T12 箱逆变一体机至 T5 箱逆变一体机 (3x400mm ²) 电缆 626 米，A、B 相耐压试验，经监理人员检验现场检测设备在有效期内，合格有效，检测人员持有效证件上岗，操作规范，现场试验流程合规，数据记录完整，未见异常情况； 2. 编写旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站配电楼 35kV 开关室 1#集电线路开关柜至 T12 箱逆变一体机 3x(1x400mm ²) 电缆，T12 箱逆变一体机至 T5 箱逆变一体机 (3x400mm ²) 电缆共计 1226 米，A、B 相耐压试验，检测人员 5 名，PY3580 型高频串联谐振耐压试验成套装置 1 套； 2. 光伏区 A 地块清理鱼塘内杂草及试桩，打桩船 1 艘，200 型挖掘机 1 辆，25 吨吊车 1 辆，施工人员 5 名； 3. 项目部管理人员 6 名（张小栋 戚天昊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	