

监理日志

日期：2025年 07月 30日

天气：多云

星期：三

气温：26/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区 D 地块 T2-T4-T6-T8-T9-T11 (70mm ² 电缆 176 米、95mm ² 电缆 150m 米、150mm ² 电缆 140 米、95mm ² 电缆 315m、70mm ² 电缆 88m 米) 箱逆变一体机集电线路电缆共计 869 米, A、B、C 相耐压试验, 经监理人员检验现场检测仪器在有效期内, 合格有效, 检测人员持有效证件上岗, 操作规范, 现场试验流程合规, 数据记录完整, 未见异常情况; 2. 编写旁站监理记录 1 份, 监理月报 1 份; 3. 审批桩基施工方案 1 份, 管桩厂家资质申报表 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 T2-T4-T6-T8-T9-T11 (70mm ² 电缆 176 米、95mm ² 电缆 150m 米、150mm ² 电缆 140 米、95mm ² 电缆 315m、70mm ² 电缆 88m 米) 箱逆变一体机集电线路电缆共计 869 米, A、B、C 相耐压试验, 检测人员 5 名, PY3580 型高频串联谐振耐压试验成套装置 1 套; 2. 光伏区 A 地块清理鱼塘内杂草, 打桩设备检修, 200 型挖掘机 1 辆, 25 吨吊车 1 辆, 施工人员 5 名; 3. 项目部管理人员 5 名 (张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰)。
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军	
记录人: 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	