

# 监理日志

日期：2025年 07月 31日

天气：多云转阴

星期：四

气温：26/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 光伏区 D 地块 T1-T3-T5-T7-T10 (70mm<sup>2</sup> 电缆 169 米、95mm<sup>2</sup> 电缆 253 米、95mm<sup>2</sup> 电缆 170 米、70mm<sup>2</sup> 电缆 236 米) 箱逆变一体机集电线路电缆共计 828 米, A、B、C 相耐压试验, 经监理人员检验现场检测仪器在有效期内, 合格有效, 检测人员持有效证件上岗, 操作规范, 现场试验流程合规, 数据记录完整, 未见异常情况;</p> <p>2. 光伏区 A 地块, 由中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场 5 车 130 根 1170 米, 经监理工程师检验外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;</p> <p>3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份、平行检查记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 D 地块 T1-T3-T5-T7-T10 (70mm<sup>2</sup> 电缆 169 米、95mm<sup>2</sup> 电缆 253 米、95mm<sup>2</sup> 电缆 170 米、70mm<sup>2</sup> 电缆 236 米) 箱逆变一体机集电线路电缆共计 828 米, A、B、C 相耐压试验, 检测人员 5 名, PY3580 型高频串联谐振耐压试验成套装置 1 套;</p> <p>2. 光伏区 A 地块清理鱼塘内杂草, 打桩作业, 管桩到场卸货, 200 型挖掘机 1 辆, 25 吨吊车 1 辆, 打桩船 1 艘, 施工人员 5 名;</p> <p>3. 项目部管理人员 5 名 (张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰)。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军	
记录人: 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	