

监 理 日 志

日期：2025 年 08 月 01 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：25/33℃

监理工作情况	1. 光伏区 A 地块鱼塘水面船打桩作业，经监理工程师检查，打桩船设备正常，定位、垂直度监测仪器在校验期内，5 名作业人员持证上岗，均穿救生衣，班前做了安全交底，抽查 3 根桩，垂直度偏差≤1%（允许≤1.5%），桩顶标高误差±50mm 内，均合格，打桩船锚泊稳固，有警示浮标，救生、消防器材齐全，对讲机信号好，未发现异常情况； 2. 光伏区 A 地块，由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场 5 车 130 根 1170 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份、平行检查记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 A 地块支架基础打桩作业，管桩到场卸货，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘，施工人员 5 名； 2. 项目部管理人员 6 名（张小栋 章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。	
其他事项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	