

监 理 日 志

日期：2025 年 08 月 03 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:大雨转阴

气 温: 25/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 A 地块巡视检查，鱼塘水面船打桩作业桩位、标高、垂直度符合要求，施工人员均戴安全帽、穿救生衣，安全防护到位，未发现异常情况； 2. 编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 A 地块支架基础打桩作业，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘，施工人员 5 名； 2. 项目部管理人员 6 名（张小栋 章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其 他 事 项		暴雨与雷雨大风预警天气，上午未施工，下午 3:30 开始打桩作业。
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 