

监理日志

日期：2025年04月01日

天气：阴转多云

星期：二

气温：11/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查，经监理工程师检查，围墙压顶梁钢筋绑扎牢固，主筋、箍筋的规格与间距均符合要求，南侧围墙墙体砌筑灰缝饱满、墙体平整，组砌方法正确，东侧围墙构造柱和地梁混凝土浇筑，各工序符合要求，施工有序推进，未发现异常问题；</p> <p>2. GIS 区域避雷器（YH10W-108/281）和油浸电容式电压互感器（TYD110/3-0.01H110kV）吊装，监理工程师全程旁站，施工工序及质量符合要求，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗；</p> <p>3. 编写平行检查记录 3 份，旁站监理记录 2 份；</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 升压站南侧围墙墙体砌筑，施工人员 3 名，西侧构造柱和压顶梁混凝土浇筑，东侧围墙构造柱基础和地梁混凝土浇筑，施工人员 3 名，75 型挖掘机 1 辆，东侧围墙构造柱和地梁钢筋绑扎，模板安装，施工人员 7 名；</p> <p>2. 继电器室内二次控制电缆接线，施工人员 3 名，YH10W-108/281 避雷器和 TYD110/3-0.01H110kV 油浸电容式电压互感器吊装就位，施工人员 3 名，25 吨吊车 1 辆；</p> <p>3. 光伏区开挖塘埂，路基加固打松木桩，土方回填，施工人员 5 名，200 型挖掘机 4 辆，70 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆；</p> <p>4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 戚天昊 严文超 朱博文）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	