

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 10 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云

气温：20/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区道路加快土方回填，机械设备运行正常，操作人员持证上岗； 3. 升压站围墙构造柱、压顶梁混凝土浇筑 C25 细石混凝土 7m³，站内道路混凝土浇筑 C30 混凝土 143m³，监理人员全程旁站，施工工序及质量符合要求； 4. 编写旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站围墙门柱砌筑、抹灰、路缘石安装，施工人员 11 名；电缆沟过路段钢筋绑扎，施工人员 1 名；围墙构造柱、压顶梁混凝土浇筑，站内道路混凝土浇筑，施工人员 6 名、泵车 1 辆，C25 细石混凝土 7m³、C30 混凝土 143m³；生产辅助楼照明线敷设穿管，施工人员 4 名；配电楼监控烟感线敷设，施工人员 2 名； 2. 二次继保柜接线、铜排制作，施工人员 7 名； 3. 3. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 2 辆，塘埂平整，200 型挖掘机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	