

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 11 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：22/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区塘埂开挖，机械设备运行正常，操作人员持证上岗。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站围墙抹灰、路缘石安装，施工人员 6 名；生产辅助楼照明线敷设穿管，施工人员 3 名；配电楼、生产辅助楼监控烟感线敷设，施工人员 2 名；围墙构造柱及压顶梁模板拆除，施工人员 3 名； 2. 二次继保柜接线、隔离开关控制电缆接线、铜排制作，施工人员 6 名； 3. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 2 辆，塘埂平整，200 型挖掘机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 严文超 戚天昊 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	