

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 14 日

星期：一

天 气：多 云

气 温：16/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区塘埂开挖，机械设备运行正常，操作人员持证上岗。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站围墙抹灰，施工人员 6 名，过路电缆沟模板安装，施工人员 2 名，钢筋网绑扎，施工人员 3 名，生产辅助楼照明线敷设，施工人员 3 名，生产辅助楼吊顶龙骨安装，施工人员 3 名，配电楼监控烟感线路敷设，施工人员 2 名； 2. 主变压器构架绝缘子安装，施工人员 4 名； 3. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 2 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	