

监理日志


日期：2025年04月17日

天气：晴转多云

星期：四

气温：20/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

| | | |
|----------|---|---|
| 监理工作情况 | 1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区塘埂开挖，机械设备运行正常，操作人员持证上岗； 3. 站内道路混凝土浇筑，监理工程师全程旁站，浇筑质量符合规范要求； 4. 主持召开监理会议，编写会议纪要1份，旁站监理记录1份。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江阳明电力建设有限公司 | 1. 升压站围墙抹灰，清理消防水池，施工人员5名，生产辅助楼室内吊顶作业，施工人员3名，配电楼灯具安装，施工人员2名，配电楼监控烟感线路敷设，施工人员2名，南侧道路混凝土浇筑，施工人员7名； 2. 设备接地扁钢刷漆黄绿漆，施工人员3名； 3. 光伏区塘埂开挖，200型挖掘机2辆； 4. 施工项目部管理人员4名。（张小栋 汪武 严文超 朱博文） |
| 其他事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 贲振军 王洪伟 | |
| 记录人：贲振军 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  | |