

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 02 日

星期：三

天 气：多 云

气 温：12/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查； 2. 西侧围墙构造柱和压顶梁模板拆除，混凝土外观质量符合要求； 3. 编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站南侧围墙构造柱、压顶梁模板安装，西侧构造柱、压顶梁、东侧构造柱基础模板拆除，施工人员 9 名，75 型挖掘机 1 辆； 2. 开关柜控制电缆接线，室外控制电缆敷设，施工人员 5 名； 3. 光伏区开挖塘埂，土方回填，75 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆，200 型挖掘机 4 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 