

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 21 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：晴转多云

气温：23/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区塘埂开挖，机械设备运行正常，操作人员持证上岗。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站围墙抹灰，施工人员 5 名，生产辅助楼室内吊顶，施工人员 3 名，生产辅助楼照明灯具安装，配电楼照明线路敷设，施工人员 4 名，消防水池防水施工，施工人员 2 名，生产辅助楼控制室内安装静电地板，施工人员 2 名； 2. 升压站接地变区域 3*300+1*150 电缆敷设、GIS 区域 4*16 电缆敷设、储能区域 4*16 电缆敷设，施工人员 7 名，75 型挖掘机 1 辆； 3. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 2 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	