

# 监理日志

日期：2025年04月23日

天气：晴

星期：三

气温：23/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区塘埂开挖，机械设备运行正常，操作人员持证上岗； 3. 升压站内道路混凝土浇筑，监理人员全程旁站，浇筑质量符合要求； 4. 编写旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站主变压器油坑抹灰，施工人员 3 名，生产辅助楼室内吊顶，施工人员 3 名，配电箱接线安装照明灯具，施工人员 2 名，围墙刮腻子，施工人员 3 名，配电楼继电器室内安装静电地板，施工人员 2 名； 2. 升压站内道路浇筑 C30 混凝土 36m <sup>3</sup> ，泵车 1 辆，施工人员 4 名； 3. 主变压器架构、GIS 架构绝缘子安装，施工人员 7 名，配电楼继电器室内防火封堵，施工人员 2 名； 4. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 5. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	