

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 24 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：晴转多云

气温：23/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区塘埂开挖，机械设备运行正常，操作人员持证上岗； 3. 电缆沟盖板到场卸货，经监理工程师检验，规格尺寸及厚度符合设计要求，同意进场使用。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站主变压器油坑抹灰，施工人员 2 名，围墙门柱、形象墙瓷砖涂胶，施工人员 3 名，消防水泵安装，施工人员 4 名，围墙刮腻子，施工人员 4 名，配电楼继电器室内安装静电地板，施工人员 2 名； 2. 储能区域 3*120 电缆敷设、高压室 3*70 电缆敷设、3*25 电缆敷设、二次继保柜电缆号码牌绑扎、防火封堵，施工人员 9 名。； 3. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	