

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 28 日

星期：一

天 气：多 云

气 温：21/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 审批施工资料 6 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼雨蓬防水施工作业，施工人员 3 名，生产辅助楼东侧门及雨蓬拆除，绿化场地、场内垃圾清理，施工人员 4 名，室外照明线敷设穿管及路灯安装，施工人员 4 名； 2. 储能区域交流舱 1*300 接线、二次继保柜 3*16 接线、电缆沟防火封堵，施工人员 9 名； 3. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	