

监理日志


日期：2025年04月29日

天气：多云

星期：二

气温：22/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

| | | |
|----------|---|--|
| 监理工作情况 | 1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 审批施工资料 10 份。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江阳明电力建设有限公司 | 1. GIS 和事故油池区域土方回填，施工人员 4 名，轮式挖掘机 1 辆，自卸车 1 辆； 2. 室外照明线敷设穿管及路灯安装，施工人员 4 名； 3. 围墙刮腻子，门柱贴瓷砖，施工人员 9 名； 4. 储能区域交流舱 1*300 接线、电缆沟防火封堵，施工人员 8 名； 5. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 6. 施工项目部管理人员 2 名。（严文超 朱博文） |
| 其他事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 贲振军 王洪伟 | |
| 记录人：贲振军 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  | |