

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 03 日

天 气：晴转多云

星期：四

气 温：13/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查，经监理工程师检查，东侧围墙地梁钢筋绑扎牢固，主筋、箍筋的规格与间距均符合要求，东侧围墙墙体砌筑灰缝饱满、墙体平整，组砌方法正确，北侧围墙路缘石安装，各工序质量符合要求，施工有序推进，未发现异常问题； 2. 编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站东侧围墙墙体砌筑，施工人员 8 名，地梁钢筋绑扎，施工人员 3 名，安装路缘石，施工人员 3 名，生产辅助楼卫生间铺设地板砖，施工人员 3 名，75 型挖掘机 1 辆； 2. 35kV 开关柜电缆接线，施工人员 5 名； 3. 光伏区开挖塘埂，土方回填，200 型挖掘机 4 辆，75 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 