

监理日志

日期：2025年04月30日

天气：多云转晴

星期：三

气温：20/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 审批施工资料 6 份； 3. 编写监理周报 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. GIS 和主变压器区域土方回填，施工人员 4 名，轮式挖掘机 1 辆； 2. 室内照明线桥架盖板安装，施工人员 1 名； 3. 围墙刮腻子，门柱贴瓷砖，施工人员 9 名； 4. 储能区域电池舱、交流舱 3*25+1*16 电缆接线，通讯线敷设，防火封堵，施工人员 8 名； 5. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 6. 施工项目部管理人员 2 名。（严文超 朱博文）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	