

监理日志

日期：2025年04月04日

天气：多云转阴

星期：五

气温：17/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，经监理工程师检查，东侧围墙墙体砌筑灰缝饱满、墙体平整，组砌方法正确，西侧围墙墙体抹灰，基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净，并洒水湿润，抹灰表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线清晰美观，抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝现象； 2. 编写平行检查记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站东侧围墙墙体砌筑，西侧围墙墙体抹灰，施工人员 4 名； 2. 围墙西侧安装路缘石，施工人员 3 名； 3. GIS 控制电缆接线，施工人员 5 名； 4. 光伏区开挖塘埂，土方倒运，200 型挖掘机 4 辆，75 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆； 5. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	