

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 05 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：小雨转阴

气 温：16/20℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，监理人员全程旁站 GIS 和开关柜控制电缆接线关键工序施工，依据电气安装工程施工质量验收规范、设计图纸以及专项施工方案进行监督检查，对照接线图，对已完成接线的电缆与开关柜进行抽检，核实接线正确性，重点检查主回路、控制回路的连接正确性，施工工序及质量符合要求，特殊工种持证上岗。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼铺设地板砖，施工人员 4 名； 2. 配电楼照明线路敷设，施工人员 4 名，监控线路及烟感线路敷设，施工人员 2 名； 3. GIS 控制电缆接线，开关柜控制电缆接线，施工人员 5 名； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 