

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 06 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：15/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，东侧围墙地梁及南侧围墙压顶梁混凝土浇筑，监理人员全程旁站，施工工序及质量符合要求； 2. 编写旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 围墙北侧、东侧地梁、南侧构造柱、压顶梁模板安装，施工人员 4 名； 2. 西侧围墙抹灰，路缘石安装，施工人员 10 名； 3. 生产辅助楼铺设地板砖和吊顶，施工人员 4 名； 4. 配电楼照明线路敷设，施工人员 4 名，监控线路及烟感线路敷设，施工人员 2 名； 5. 围墙北侧、东侧地梁混凝土浇筑，南侧构造柱和压顶梁混凝土浇筑，施工人员 4 名，75 型挖掘机 1 辆； 6. 主变压器铜排制作安装，端子箱接线，施工人员 8 名； 7. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 8. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	