

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 07 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：15/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，东侧围墙压顶梁混凝土浇筑，监理人员全程旁站，施工工序及质量符合要求； 2. 编写旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 围墙砌筑抹灰，安装路缘石，施工人员 11 名； 2. 东侧围墙地梁、南侧围墙构造柱压顶梁拆模，东侧围墙构造柱、压顶梁模板安装，施工人员 4 名，围墙北侧、东侧地梁、南侧构造柱、压顶梁模板安装，施工人员 4 名，东侧围墙构造柱及压顶梁混凝土浇筑，施工人员 4 名； 3. 东侧北侧围墙构造柱钢筋绑扎，施工人员 3 名； 4. 配电楼、生产辅助楼监控线路及烟感线路敷设，施工人员 2 名； 5. 生产辅助楼控制电缆敷设，施工人员 4 名，75 型挖掘机 1 辆； 6. 主变压器铜排制作安装，SVG 接线，施工人员 6 名； 7. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 8. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 