

监理日志

日期：2025年04月08日

天气：多云

星期：二

气温：18/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 光伏区道路加快土方回填，机械设备运行正常，操作人员持证上岗。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站东侧围墙构造柱、压顶梁模板拆除，北侧围墙构造柱 压顶梁模板安装，施工人员 4 名；东侧围墙砌筑，路缘石安装，围墙抹灰施工人员 11 名；生产辅助楼门槛贴砖，施工人员 4 名；配电楼监控、烟感线路敷设，施工人员 2 名；配电楼 4*16、3*35+1*16 动力电缆敷设，施工人员 4 名； 2. 电气安装：SVG 和接地变接线，高压室网线敷设，施工人员 6 名； 3. 站内道路平整路基，75 型挖掘机 1 辆； 4. 光伏区塘埂开挖及道路加宽土方回填，200 型挖掘机 3 辆, 75 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆； 5. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	