

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 17 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/36℃

监 理 工 作 情 况	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，顶管施工设备运行正常，接口无渗漏，直埋光缆沟开挖沟底平整，顶管轴线偏差、电缆沟尺寸均符合要求，机械操作合规，现场有警示标志，人员防护到位； 2. 审批升压站调试报告，个别报告不合格已经要求施工单位重做。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站主变压器及 GIS 构架爬梯护笼螺栓加固完成，室外设备标识牌安装完成，施工人员 3 名； 2. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟机械开挖，顶管施工作业，光缆井砌筑，施工人员 12 名，挖掘机 1 辆，XZ320D 型水平定向钻机 1 台，小货车 2 辆； 3. 光伏区 A 地块打桩设备发电机维修，施工人员 3 名； 4. 项目部管理人员 5 名（章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 