

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 18 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转中雨

气 温：26/36℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 C、D 地块电气设备交接试验工作由浙江甬坤能源科技有限公司负责，到场 6 名试验人员，监理工程师对试验人员进行安全技术交底，并形成交底记录。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，光缆直埋段管沟机械开挖，顶管施工作业，光缆井砌筑，施工人员 12 名，挖掘机 1 辆，XZ320D 型水平定向钻机 1 台，小货车 2 辆； 2. 光伏区 A 地块打桩设备组装完成，施工人员 5 名； 3 光伏区 C、D 地块电气设备调试检测人员到场 6 名，进行安全技术交底，电气负责人 1 名； 4. 项目部管理人员 6 名（章俊 戚天昊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 