

监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 10 日

天气：晴

星期：一

气温：-7-6℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、业主、设计院因燕秦长城遗址光伏组串更改位置，来到现场定位； 2、巡检现场天冷无人施工，设备基础钢筋进场检查，钢筋直径符号设计要求；钢筋保证资料不全令其明天重新报验；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天 太阳 科技 有限 公司	施工人员： 人。 施工部位：因天气冷无人施工。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监 理 工 作 人 员	黎建光	
记录人：黎建 光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	