

监理日志（ ）

日期：2022年10月17日

天气：晴

星期：一

气温：-8-5℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 1#箱变基础一次舱垫层 3#箱变基础砼浇筑，垫层不平箱变基础砼不足即令其找平与调配砼。 2、箱变模板安装验收有垃圾及异物即令其整改消缺完成； 3、上岗子村村民因用地事宜现场阻工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：18 人 。 施工部位：2、3#箱变设备基础模板安装，扩孔桩基础浇筑，1#箱变一次舱设备基础垫层浇筑，3#箱变基础浇筑混凝土；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	