

监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 18 日

天气：晴

星期：二

气温：-8-10℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检桩基扩孔砼浇筑发现抹平不及时令其整改消缺完成。 2、支架材料檩条进场检查安全旁站； 3、业主现场指导工作及催促进度，与村支书一起调解上岗子村村民因用地阻工事宜。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：18 人 。 施工部位：1#箱变设备基础钢筋安装，扩孔桩基砼浇筑，支架进场卸货；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	