

监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 22 日

天气：晴

星期：六

气温：-3-6℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 2、3#箱变基础预埋件安装水平未做即令其整改消缺完成； 2、检查一单元扩孔深度，第二发电单元电缆沟开挖； 3、巡检桩基浇筑发现第二排有机机械碰撞现象即令其整改消缺；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝 天 太 阳 科 技 有 限 公 司	施工人员：16 人 。 施工部位：2、3 号箱变基础预埋件安装。1#发电单元扩孔；2 号山 桩基砼浇筑 5 方；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	