

## 监理日志（ ）

日期：2022年10月27日

天气：晴

星期：四

气温：-12-10℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检桩基扩孔掏挖；</p> <p>2、巡检接地扁铁焊接发现搭接长度不足即找总包令其整改消缺；</p> <p>3、旁站一次舱、1#箱变基础砼浇筑发现一次舱平台未振捣即找总包安排人员整改消缺完成；。</p> <p>4、一次舱巡检预埋件锚固点不符合要求即令其整改消缺完成。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	<p>施工人员：30人。</p> <p>施工部位：第一单元桩基础浇筑，3号山接地焊接，第一发电单元扩孔；一次舱、1#箱变基础砼浇筑完成20方；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人 ： 黎 建 光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	