

监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 07 日

天气：晴

星期：五

气温：-6—13℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、检查桩基砼浇筑发现振捣机械故障即令其人工振捣； 2、村民因坟地阻工，村支书因燕长城暂停部分区域施工，已汇报业主； 3、巡检发现个别桩基浇筑未找平，即找总包管理人员令其整改消缺；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：18 人。 施工部位：桩基钻孔、塌孔掏挖、桩基浇筑砼 18 方、箱变基础开挖。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	