

## 监理日志（ ）

日期：2022年11月03日

天气：晴

星期：四

气温：-11-1℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 监理工作情况     | 1、巡检支架试安装发现两组方阵角度 36 度即找管理人员令其整改消缺；<br>2、与业主沟通现场施工进度及组件安装时间；<br>3、丰宁县城出现疫情确诊人员，全员做核酸检测；<br>4、巡检基础模板拆除发现西北角有露筋现象找总包令其整改消缺； |   |
| 施工情况       | 施工单位  | 施工内容及进度   |
|            | 天津蓝太阳科技有限公司   | 施工人员：30 人。<br>施工部位：1 号山支架材料分散，2、3 号山接地焊接，支架安装，基础模板拆除； |
| 其他事项       | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。   |   |
| 本日现场监理工作人员 | 黎建光   |   |
| 记录人：黎建光    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰   |   |